

令和5年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市大網128番地先配水管改良工事<第2工区>			
事業の場所		大網白里市大網128番地先~同400番地先			
請負業者名		㈱加藤工業所			
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)	
	契約日	令和5年8月25日	令和6年2月27日	令和6年3月22日	
	契約金額	78,770,648円	変更なし	83,164,400円	
	事業概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=307.6m、φ100 L=12.7m、φ75 L=11.8m PE-JW φ100 L=144.7m、φ75 L=49.8m</p> <p>イ 給水装置工事 42件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=319.6m 75mm L=228.8m 50mm L=58.3m</p> <p>エ 給水管仮設工事 46件</p>	変更なし	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=309.3m、φ100 L=13.2m、φ75 L=12.3m PE-JW φ100 L=147.0m、φ75 L=49.1m</p> <p>イ 給水装置工事 43件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=319.6m 75mm L=228.8m 50mm L=58.3m</p> <p>エ 給水管仮設工事 48件</p>	
	契約期間	令和5年8月26日 ~ 令和6年2月29日	令和5年8月26日 ~ 令和6年3月22日	変更なし	
	変更理由	<p>本工事を進めていくうえで、当初予定にない埋設物(ボックスカルバートや不明管等)が多く、伏越し工が発生したこと及び機械掘削が困難であったことから日進量が低下したことにより、本工事の工期末を延長するものである。</p>			<p>着手に先立ち試掘したところ、既設路盤が非常に硬く機械掘削が困難であることが判明したため、大型ブレーカーによる路盤破砕工の採用を検討したが、工事路線沿いは老朽化の進んだ家屋が密集していることから、振動による家屋への影響が懸念されたため、舗装版切断工(As)の規格を変更する必要があると判断し、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号の規定に基づき、舗装版切断工(As)の規格を変更計上し、請負代金額を増額変更するものである。</p>