

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市みずほ台2丁目10番地先配水管改良工事 <横7号幹線第2工区>			
事業の場所		大網白里市みずほ台2丁目10番地先～駒込1691番地先			
請負業者名		(有)水間建設工業			
契約 の 内 容	区 分	当 初	変更（第1回）	変更（第2回）	変更（第3回）
	契約日	令和3年8月19日	令和4年2月24日	令和4年3月31日	令和4年4月20日
	契約金額	96,325,680円	変更無し	変更無し	93,779,400円
	事業概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>1 配水管布設工事 (1) DIP - GX φ300 L=301.5m φ150 L= 39.7m φ100 L= 3.7m (2) PE - JW φ 50 L=168.1m (3) SUS φ 300 L= 16.8m</p> <p>2 給水装置工事 15件 3 配水管仮設工事 呼び径100mm L=320.3m 50mm L=160.0m 4 給水管仮設工事 16件</p>	変更無し	変更無し	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>1 配水管布設工事 (1) DIP - GX φ300 L=303.1m φ150 L= 38.4m φ100 L= 4.7m (2) PE - JW φ 50 L=169.4m (3) SUS φ 300 L= 17.9m</p> <p>2 給水装置工事 15件 3 配水管仮設工事 呼び径100mm L=320.3m 50mm L=160.0m 4 給水管仮設工事 16件</p>
	契約期間	令和3年8月20日 ～ 令和4年2月25日	令和4年8月20日 ～ 令和4年3月31日	令和4年8月20日 ～ 令和4年4月25日	変更無し
	変更理由		<p>本工事を施工するにあたり、使用する材料（DIP-GX 形伸縮可とう管φ300）が製造メーカーの塗料不正行為により、納入予定が3月中旬頃となったことから工期末を延長するものである。</p>	<p>本工事を施工するにあたり、使用する材料（DIP-GX 形伸縮可とう管φ300）が製造メーカーの塗料不正行為により、納入予定が3月中旬頃となったことから工期末を延長するものである。</p>	<p>当初設計では、水管橋設置に伴う橋台の鋼管杭を新設する予定としていたが、施工機械の設置が困難であったため、既設の鋼管杭を流用することと判断し、建設工事請負契約約款第20条（条件変更等）第1項第4号及び第5号の規定により、鋼管杭の材料及び労務を削除し、請負代金額を減額するものである。</p>