

令和5年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市四天木乙2 5 7 4 番地先配水管改良工事<横1号幹線>		
事業の場所		大網白里市四天木乙2 5 7 4 番地7地先～同2 5 7 4 番地2 4 地先		
請負業者名		(有)水間建設工業		
契約内容	区分	当初	変更（第1回）	
	契約日	令和5年9月21日	令和6年3月5日	
	契約金額	69,652,000円	76,175,000円	
	事業概要	本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=245.0m φ100 L= 24.6m φ75 L= 99.1m PE-JW φ100 L=103.1m φ50 L= 8.2m イ 給水装置工事 10件 ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=400.5m 75mm L= 30.7m 50mm L=116.4m エ 給水管仮設工事 9件	本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=244.6m φ100 L= 24.7m φ75 L= 94.7m PE-JW φ100 L=104.0m φ50 L= 20.9m イ 給水装置工事 11件 ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=407.5m 75mm L= 30.7m 50mm L=112.0m エ 給水管仮設工事 11件	
	契約期間	令和5年9月22日 ～ 令和6年3月5日	変更なし	
	変更理由	本工事は、特記仕様書第7条（週休2日制適用工事）の対象工事であり、受注者からの希望の申し出により再積算したところ、増額の必要があると判断したこと及び当初設計では、既設水道管の撤去ならびに新設管の布設について、同じ位置として予定していたが、試掘の結果、既設水道管の埋設位置が一定でないことが発覚したことから、既設水道管を撤去するためには掘削幅を広げることが必要と判断し、建設工事請負契約約款第20条（条件変更等）第1項第4号及び第5号の規定により、条件を変更し、請負代金を増額変更するものである。		