

令和5年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市上武射田1737番地先配水管布設工事	
事業の場所		東金市上武射田1737番地先～同1763番地先	
請負業者名		南総住設㈱	
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）
	契約日	令和5年9月21日	令和5年11月22日
	契約金額	5,500,000円	5,731,000円
	事業概要	本工事は、東金市上武射田地先における給水に係る配水管を布設するものである。 ア 配水管布設工事 PE-JWφ100 L=179.0m	本工事は、東金市上武射田地先における給水に係る配水管を布設するものである。 ア 配水管布設工事 PE-JWφ100 L=177.7m
	契約期間	令和5年9月22日 ～ 令和5年11月27日	変更なし
	変更理由		当初設計では、地下水の水位が不詳であったこと及び過大計上を回避するため、地下水位低下工法は未計上としていたが、現場の水位を掘削溝（底面）より下げなければ伏せ越し配管の施工が困難であると判断し、地下水位低下工法として簡易ウエルポイント工を追加計上する必要があることから、工事請負契約約款第20条（条件変更等）第1項第4号及び第5号の規定により、請負代金を増額変更するものである。