

令和5年度 契約内容の変更

事業の名称		横芝光町栗山3338番地先配水管移設工事<縦8号幹線>		
事業の場所		横芝光町栗山3338番地先		
請負業者名		(有)大藤建設		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	
	契約日	令和5年8月25日	令和5年12月19日	
	契約金額	35,420,000円	37,378,000円	
	事業概要	<p>本工事は、横芝光町の依頼により配水管を移設するものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ200 L=88.6m φ100 L=18.8m φ75 L=16.9m</p> <p>イ 給水装置工事 3件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=99.1m 75mm L=24.8m 50mm L=24.5m</p> <p>エ 給水管仮設工事 3件</p> <p>オ 舗装本復旧工事 A=537㎡</p>	<p>本工事は、横芝光町の依頼により配水管を移設するものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ200 L=91.5m φ100 L=18.8m φ75 L=17.1m</p> <p>イ 給水装置工事 3件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=99.1m 75mm L=24.8m 50mm L=24.5m</p> <p>エ 給水管仮設工事 3件</p> <p>オ 舗装本復旧工事 A=641㎡</p>	
	契約期間	令和5年8月26日 ~ 令和5年12月20日	変更なし	
	変更理由	<p>当初設計では、既設配水管詳細図面が無く、占用位置が不明であった箇所について、過大計上を回避するため、曲管等の異形管を未計上としていたが、試掘調査の結果、材料の追加及び掘削復旧並びに舗装本復旧面積の増工が必要であると判断し、建設工事請負契約書約款第20条第1項第4号に基づき、条件を変更し、請負代金を増額するものである。</p>		