

令和 6 年度 契約内容の変更

事業の名称		東金配水場場内連絡管更新工事		
事業の場所		東金市大豆谷 7 8 7 番地 1		
請負業者名		庄司工業㈱		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第 1 回）	変更（第 2 回）
	契約日	令和4年8月10日	令和6年3月19日	令和7年3月7日
	契約金額	1, 361, 800, 000円	1, 374, 780, 000円	1, 425, 160, 000円
	事業概要	本工事は、配水場施設更新事業に伴い、東金配水場の場内連絡管を更新するものである。 ア 場内配管工事 DIP-NS φ700～φ75 一式 イ 配水池流入管、流出管及び越流管工事 一式 ウ 排水管工事 一式 エ 仮設配水管工事 SUS400A～80A 一式 オ 配水池内外補修、塗装及び屋上防水工事 一式 カ 既設管及び構造物撤去工事 一式 キ 土木工事 一式 ク 付帯工事 一式	変更なし	変更なし
	契約期間	令和4年8月11日 ～ 令和7年3月10日	変更なし	変更なし
	変更理由		当初設計では、4号配水池補修塗装工事の実施にあたり、既存塗膜を生かして上塗りすることとしていましたが、既存塗膜の調査や不良箇所の除去を行っていく中で、既存塗膜の浮きやひび割れ等が多く判明し、また場内連絡管の更新のため、配水場設備の一部に仮設工事が必要と判断し、建設工事請負契約約款第20条（条件変更等）第1項第4号及び第5号の規定に基づき、4号配水池コンクリート面の下地からの補修工法及び仮設工事を追加計上し、請負代金額を増額変更するものである。	インプレスライド請求に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。