

令和8年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市成東210番地先配水管改良工事		
事業の場所		山武市成東210番地先～同212番地先		
請負業者名		コウノ設備		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）
	契約日	令和7年12月18日	令和8年4月24日	
	契約金額	6,849,700円	8,261,000円	
	事業概要	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JWφ75 L=24.4m	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JWφ75 L=4.9m	
	契約期間	令和7年12月19日 ～ 令和8年4月27日	令和7年12月19日 ～ 令和8年6月8日	
	変更理由		道路管理者との協議に時間を要したこと及び夜間工事に変更したことに伴い建設工事請負契約約款第26条（工期の変更方法）・27条（請負代金額の変更方法等）により工期末の延期と請負代金額を増額変更するものである。	