

令和8年度 契約内容の変更

事業の名称		東金配水場場内整備工事		
事業の場所		東金市大豆谷787番地1		
請負業者名		庄司工業㈱		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）
	契約日	令和7年9月18日	令和8年3月10日	令和8年5月14日
	契約金額	105,600,000円	変更なし	108,658,000円
	事業概要	<p>本工事は、配水場施設更新事業に伴い、東金配水場の場内整備工事を行うものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ア 場内舗装本復旧工事 一式</li> <li>イ 場内給水工事 一式</li> <li>ウ 場内入場口（正面門）整備工事 一式</li> <li>エ 場内入場口（配水池側）整備工事 一式</li> <li>オ 場内側溝整備工事 一式</li> <li>カ 場内ユニットトイレ設置工事 一式</li> <li>キ 場内保安整備工事 一式</li> <li>ク 場内付帯工事 一式</li> </ul>	変更なし	変更なし
	契約期間	令和7年9月19日 ～ 令和8年3月16日	令和7年9月19日 ～ 令和8年5月18日	変更なし
	変更理由		電動ゲートの製作納期の遅延に伴い建設工事請負契約約款第26条（工期の変更方法）により工期末を延期するものである。	場内給水管の専用位置の変更による材料費及び労務費の増額に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。