

令和8年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市堀上360番地先配水管改良工事<第2工区>			
事業の場所		東金市堀上360番地先～東岩崎27番地先			
請負業者名		(株)高山工業			
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)	変更(第3回)
	契約日	令和7年8月27日	令和8年2月20日	令和8年3月25日	令和8年5月20日
	契約金額	59,180,000円	変更なし	変更なし	86,207,000円
	事業概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JW φ150 L= 34.6m φ100 L=271.4m φ75 L= 6.4m WEETA φ150 L= 51.2m</p> <p>イ 給水装置工事 12件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径75mm L=273.2m 50mm L= 35.1m</p> <p>エ 給水管仮設工事 14件</p>	変更なし	変更なし	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JW φ150 L= 34.6m φ100 L=271.4m φ75 L= 6.4m WEETA φ150 L= 36.5m φ100 L= 16.5m</p> <p>イ 給水装置工事 13件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径75mm L=273.2m 50mm L= 35.1m</p> <p>エ 給水管仮設工事 15件</p>
	契約期間	令和7年8月28日 ～ 令和8年2月24日	令和7年8月28日 ～ 令和8年3月25日	令和7年8月28日 ～ 令和8年7月13日	変更なし
	変更理由		アーバンノーディック工法の施工停止による協議に時間を要していることに伴い建設工事請負契約約款第26条(工期の変更方法)により工期末を延期するものである。	国道横断の施工方法について関係機関との協議・申請に時間を要したことに伴い建設工事請負契約約款第26条(工期の変更方法)により工期末を延期するものである。	推進工事(アーバンノーディック工法)の再施工に伴い建設工事請負契約約款第27条(請負代金額の変更方法等)により請負代金額を増額変更するものである。